

## **Акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района от 15.07.2022**

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом XI концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района от 24.01.2022 № 2-с (далее – концессионное соглашение), в целях надлежащего исполнения ООО «Ресурсо-снабжающий участок» (далее - ООО «РСУ») условий концессионного соглашения, проведена проверка исполнения концессионером исполнения обязательств по реконструкции (модернизации), эксплуатации объектов концессионного соглашения (проверка отчета концессионера).

### **Проверка проводилась рабочей группой в следующем составе:**

Исупов М.С. – заместитель главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи);

Вильмискина А.А. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района;

Захарова М.С. – главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района;

Путилина А.А. – председатель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района;

Трусов Е.Д. – начальник юридического отдела Администрации района;

Коржов А.А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок».

**Цель проверки:** контроль за соблюдением концессионером условий заключенного концессионного соглашения, в том числе по выполнению мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения и исполнению обязательства по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения.

### **Проверяемый период:** с 24.01.2022 по 30.06.2022.

Контроль проведен путем изучения предоставленного концессионером отчета, сравнением указанных в отчете данных установленным данным концессионного соглашения.

В ходе проведенного анализа предоставленных концессионером материалов установлено следующее:

1. Объекты, в отношении которых проведены мероприятия, их состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствуют:

- целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным концессионным соглашением;

- требованиям технических регламентов и проектной документации;

- описанию объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения.

2. Концедент не имеет претензий к концессионеру в части исполнения мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения и исполнению обязательства по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения.

3. Отчет о выполнении основных мероприятий и осуществлению инвестиций концессионного соглашения, заключенного 24.01.2022 в отношении объектов концессионного соглашения:

В целях исполнения обязательств по концессионному соглашению, заключенному в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района для

достижения целевых показателей в I полугодии 2022 ООО «PCY» выполняло следующие мероприятия:

Объект	Наименование работ	Объем вложенных средств (тыс. руб.)	
		План	Факт
Водозаборная скважина, с. Сидоровка, ул. Новая, 2	Замена насоса ЭЦВ 6-16-140	72,7	72,7
Скважина, с. Макарьевка	Замена насоса ЭЦВ 8-25-150	84,4	84,4
Скважина, с. Лаврентьевка, ул. Социалистическая, 9а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	55,2	55,2
Водонапорная башня, п. Ключи, ул. Центральная, 18а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-110	52,7	52,7
Буровая скважина, с. Володарка, ул. Гагарина, 39а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-110	82,4	82,4
Буровая скважина, с. Володарка, ул. Школьная, 22а	Замена насоса ЭЦВ 8-25-125	97,3	97,3
Скважина, с. Фунтики, ул. Садовая, 24	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	53,0	53,0
Скважина, с. Фунтики, ул. Заозерная, 14а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	53,0	53,0
Скважина, с. Хабазино, ул. Степная, 11	Замена насоса ЭЦВ 6-16-140	73,5	73,5
Водопроводная скважина, с. Зимино, ул. Новая, 2б	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	52,6	52,6
Водопроводная скважина, с. Зимино, ул. Луговая, 26а	Замена насоса ЭЦВ 6-16-110	61,5	61,5
Водопроводная скважина, с. Зимино, ул. Старозиминская, 7а	Замена насоса ЭЦВ 4-2,5-80	40,8	40,8
Буровая скважина, п. Ульяновский, ул. Степна, 7	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125	49,3	49,3
Водозаборная скважина, п. Топольный, ул. Озерная, 15	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	62,3	62,3

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель рабочей группы:

Заместитель председателя рабочей группы:

Секретарь рабочей группы:

Члены рабочей группы:

 М.С. Исупов  
 А.А. Вильмискина  
 М.С. Захарова  
 А.А. Коржов  
 А.А. Путилина  
 Е.Д. Трусов