

**Акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района от 27.02.2024**

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом XI концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района от 24.01.2022 № 2-с (далее – концессионное соглашение), в целях надлежащего исполнения ООО «Ресурсо-снабжающий участок» (далее - ООО «РСУ») условий концессионного соглашения, проведена проверка исполнения концессионером исполнения обязательств по реконструкции (модернизации), эксплуатации объектов концессионного соглашения (проверка отчета концессионера).

**Проверка проводилась рабочей группой в следующем составе:**

Исупов М.С. – заместитель главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи);

Вильмискина А.А. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района;

Захарова М.С. – главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района;

Путилина А.А. – председатель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района;

Трусов Е.Д. – начальник юридического отдела Администрации района;

Коржов А.А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок».

**Цель проверки:** контроль за соблюдением концессионером условий заключенного концессионного соглашения, в том числе по выполнению мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения и исполнению обязательства по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения; контроль показателей надежности, качества и энергетической эффективности, предусмотренных концессионным соглашением.

**Проверяемый период:** с 01.07.2023 по 31.12.2023.

Контроль проведен путем изучения предоставленного концессионером отчета, сравнением указанных в отчете данных установленным данным концессионного соглашения.

В ходе проведенного анализа предоставленных концессионером материалов установлено следующее:

1. Объекты, в отношении которых проведены мероприятия, их состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствуют:

- целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным концессионным соглашением;

- требованиям технических регламентов и проектной документации;

- описанию объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения.

2. Концедент не имеет претензий к концессионеру в части исполнения мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения и исполнению обязательства по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения. Плановые значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, а также плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов водоснабжения.

3. Отчет о выполнении основных мероприятий и осуществлению инвестиций концессионного соглашения, заключенного 24.01.2022 в отношении объектов концессионного соглашения:

В целях исполнения обязательств по концессионному соглашению, заключенному в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района для достижения целевых показателей в II полугодии 2023 ООО «РСУ» выполняло следующие мероприятия:

Объект	Наименование работ	Объем вложенных средств (тыс. руб.)	
		План	Факт
Скважина, с. Михайловка, ул. Социалистическая, 28а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	54,7	54,7
Буровая скважина №1, п. Труд, ул. Центральная, 55	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	58,7	58,7
Водозаборное сооружение, с. Красноярка, ул. Новая, 37	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	61,4	61,4
Скважина, с. Покровка, ул. Нагорная, 2	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	62,8	62,8
Скважина, с. Топчиха, ул. Путиловская	Замена насоса ЭЦВ -25-125	93,1	
Буровая скважина, с. Володарка, ул. Школьная, 22а	Замена насоса ЭЦВ -25-125		93,1
Скважина БР-399, с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44	Замена насоса ЭЦВ 8-40-150	120,1	120,1
Скважина, с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	53,3	53,3
Скважина водозаборная, с. Топчиха, ул. Заводская, 7б	Замена насоса ЭЦВ 6-16-110	74,9	74,9
Скважина, с. Топчиха, ул. Мира, 11а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	53,3	53,3
Буровая скважина, с. Парфёново, ул. Октябрьская, 62	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125	57,4	57,4
Буровая скважина, п. Комариха, ул. Центральная, 10	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125	58,4	58,4
Водозабор, с. Песчаное, ул. Победы, 1а	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125	62,5	62,5
Водозаборная скважина, п. Кировский, ул. Солнечная, 15б	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	64,0	64,0
Скважина, п. Кировский, ул. Садовая, 72а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	64,0	64,0


Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель рабочей группы:

Заместитель председателя рабочей группы:

Секретарь рабочей группы:

Члены рабочей группы:

  
 М.С. Исупов  
  
 А.А. Вильмискина  
  
 М.С. Захарова  
  
 А.А. Корзов  
  
 А.А. Путилина  
  
 Е.Д. Трусов