

Акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района от 20.01.2025

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом XI концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района от 24.01.2022 № 2-с (далее – концессионное соглашение), в целях надлежащего исполнения ООО «Ресурсо-снабжающий участок» (далее - ООО «РСУ») условий концессионного соглашения, проведена проверка исполнения концессионером исполнения обязательств по реконструкции (модернизации), эксплуатации объектов концессионного соглашения (проверка отчета концессионера).

Проверка проводилась рабочей группой в следующем составе:

Исупов М.С. – заместитель главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи);

Вильмискина А.А. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района;

Захарова М.С. – начальник сектора по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района;

Путилина А.А. – председатель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района;

Трусов Е.Д. – начальник юридического отдела Администрации района;

Коржов А.А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок».

Цель проверки: контроль за соблюдением концессионером условий заключенного концессионного соглашения, в том числе по выполнению мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения и исполнению обязательства по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения; контроль показателей надежности, качества и энергетической эффективности, предусмотренных концессионным соглашением.

Проверяемый период: с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Контроль проведен путем изучения предоставленного концессионером отчета, сравнением указанных в отчете данных установленным данным концессионного соглашения.

В ходе проведенного анализа предоставленных концессионером материалов установлено следующее:

1. Объекты, в отношении которых проведены мероприятия, их состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствуют:

- целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным концессионным соглашением;

- требованиям технических регламентов и проектной документации;

- описанию объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения.

2. Концедент не имеет претензий к концессионеру в части исполнения мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения и исполнению обязательства по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения. Плановые значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, а также плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов водоснабжения.

3. Отчет о выполнении основных мероприятий и осуществлению инвестиций концессионного соглашения, заключенного 24.01.2022 в отношении объектов концессионного соглашения:

В целях исполнения обязательств по концессионному соглашению, заключенному в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района для достижения целевых показателей в 2024 году ООО «РСУ» выполняло следующие мероприятия:

Объект	Наименование работ	Объем вложенных средств (тыс. руб.)	
		План	Факт
с. Сидоровка, ул. Новая, 2а	Замена насоса ЭЦВ 6-16-140	78,6	78,6
с. Макарьевка, пер. Степной, 16а	Замена насоса ЭЦВ 8-25-150	91,2	91,2
с. Лаврентьевка, ул. Социалистическая, 9а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	59,7	59,7
с. Переясловка, ул. Заозерная, 6а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	57,4	57,4
с. Ключи, ул. Центральная, 18а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-110	57,0	57,0
с. Володарка, ул. Гагарина, 39а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-110	89,1	89,1
с. Володарка, ул. Школьная, 22а	Замена насоса ЭЦВ 8-25-125	105,3	105,3
с. Фунтики, ул. Солнечная, 19	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	59,7	59,7
с. Фунтики, ул. Солнечная, 19	Замена насоса ЭЦВ 6-40-150	124,9	124,9
с. Фунтики, ул. Садовая, 24	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	57,4	57,4
с. Фунтики, ул. Заозерная, 1а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	57,4	57,4
с. Фунтики, ул. Пролетарская, 11	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	59,7	59,7
п. Крутиха, ул. Восточная, 22	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	59,7	59,7
с. Топчиха, ул. Комарова, 40	Замена насоса ЭЦВ 8-40-50	124,9	124,9
с. Топчиха, ул. Правды, 2/10	Замена насоса ЭЦВ 8-25-125	91,2	91,2
с. Хабазино, ул. Степная, 11	Замена насоса ЭЦВ 6-16-140	79,5	79,5
с. Зимино, ул. Новая, 2б	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	56,9	56,9
с. Зимино, ул. Луговая, 26а	Замена насоса ЭЦВ 6-16-110	66,5	66,5
с. Зимино, ул. Старо-Зиминская, 7а	Замена насоса ЭЦВ 4-2,5-80	44,1	44,1
п. Ульяновский, ул. Степная, 7	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125	53,3	53,3
п. Комсомольский, ул. Мира, 2а	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-110	51,0	51,0
п. Кировский, пер. Садовый, 1а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	66,5	66,5
п. Садовый, ул. Степная, 16а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	65,3	65,3
п. Топольный, ул. Озерная, 15	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	67,4	67,4

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:



Председатель рабочей группы:


Заместитель председателя рабочей группы:

Секретарь рабочей группы:

Члены рабочей группы:


 М.С. Исупов

 А.А. Вильмискина

 М.С. Захарова

 А.А. Корзов

 А.А. Путилина

 Е.Д. Трусов