

**Акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района от 05.07.2023**

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом XI концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района от 24.01.2022 № 2-с (далее – концессионное соглашение), в целях надлежащего исполнения ООО «Ресурсо-снабжающий участок» (далее - ООО «РСУ») условий концессионного соглашения, проведена проверка исполнения концессионером исполнения обязательств по реконструкции (модернизации), эксплуатации объектов концессионного соглашения (проверка отчета концессионера).

**Проверка проводилась рабочей группой в следующем составе:**

Исупов М.С. – заместитель главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи);

Вильмискина А.А. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района;

Захарова М.С. – главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района;

Путилина А.А. – председатель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района;

Трусов Е.Д. – начальник юридического отдела Администрации района;

Коржов А.А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок».

**Цель проверки:** контроль за соблюдением концессионером условий заключенного концессионного соглашения, в том числе по выполнению мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения и исполнению обязательства по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения.

**Проверяемый период:** с 01.01.2023 по 30.06.2023.

Контроль проведен путем изучения предоставленного концессионером отчета, сравнением указанных в отчете данных установленным данным концессионного соглашения.

В ходе проведенного анализа предоставленных концессионером материалов установлено следующее:

1. Объекты, в отношении которых проведены мероприятия, их состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствуют:

- целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным концессионным соглашением;

- требованиям технических регламентов и проектной документации;

- описанию объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения.

2. Концедент не имеет претензий к концессионеру в части исполнения мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения и исполнению обязательства по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения.

3. Отчет о выполнении основных мероприятий и осуществлению инвестиций концессионного соглашения, заключенного 24.01.2022 в отношении объектов концессионного соглашения:

В целях исполнения обязательств по концессионному соглашению, заключенному в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района для

достижения целевых показателей в I полугодии 2023 ООО «PCY» выполняло следующие мероприятия:

Объект	Наименование работ	Объем вложенных средств (тыс. руб.)	
		План	Факт
Водозаборная скважина, с. Ракиты, пер. Школьный, 13а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	61,4	61,4
Бур скважина, с. Макарьевка, ул. Садовая, 6а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	57,4	57,4
Скважина №1, с. Переясловка, ул. Свободы, 16	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	55,2	55,2
Сооружение скважина, с. Чистюнька, ул. Правая Заречная, 11а	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-105	53,5	53,5
Скважина А-17-89, с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44	Замена насоса ЭЦВ 8-25-125	87,7	87,7
Скважина БР-804, с. Хабазино, ул. Степная, 11	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	54,0	54,0
Скважина, с. Парфёново, ул. Ползунова, 19а	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125	57,4	57,4




Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель рабочей группы:

Заместитель председателя рабочей группы:

Секретарь рабочей группы:

Члены рабочей группы:

 М.С. Исупов  
 А.А. Вильмискина  
 М.С. Захарова  
 А.А. Коржов  
 А.А. Путилина  
 Е.Д. Трусов