

Акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района от 20.01.2026

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом XI концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района от 24.01.2022 № 2-с (далее – концессионное соглашение), в целях надлежащего исполнения ООО «Ресурсо-снабжающий участок» (далее - ООО «РСУ») условий концессионного соглашения, проведена проверка исполнения концессионером исполнения обязательств по реконструкции (модернизации), эксплуатации объектов концессионного соглашения (проверка отчета концессионера).

Проверка проводилась рабочей группой в следующем составе:

Исупов М.С. – заместитель главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи);

Вильмискина А.А. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района;

Захарова М.С. – начальник сектора по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района;

Путилина А.А. – председатель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района;

Трусов Е.Д. – начальник юридического отдела Администрации района;

Коржов А.А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок».

Цель проверки: контроль за соблюдением концессионером условий заключенного концессионного соглашения, в том числе по выполнению мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения и исполнению обязательства по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения; контроль показателей надежности, качества и энергетической эффективности, предусмотренных концессионным соглашением.

Проверяемый период: с 01.01.2025 по 31.12.2025.

Контроль проведен путем изучения предоставленного концессионером отчета, сравнением указанных в отчете данных установленным данным концессионного соглашения.

В ходе проведенного анализа предоставленных концессионером материалов установлено следующее:

1. Объекты, в отношении которых проведены мероприятия, их состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствуют:

- целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным концессионным соглашением;

- требованиям технических регламентов и проектной документации;

- описанию объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения.

2. Концедент не имеет претензий к концессионеру в части исполнения мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения и исполнению обязательства по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения. Плановые значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, а также плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов водоснабжения.

3. Отчет о выполнении основных мероприятий и осуществлению инвестиций концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения:

В целях исполнения обязательств по концессионному соглашению, заключенному в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Топчихинского района для достижения целевых показателей в 2025 году ООО «РСУ» выполняло следующие мероприятия:

Объект	Наименование работ	Объем вложенных средств (тыс. руб.)		
		План	Факт	Источник финансирования
с. Ракиты, пер. Школьный, 13а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	66,4	66,4	собственные средства
с. Макарьевка, ул. Садовая, 6а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	62,0	62,0	собственные средства
с. Михайловка, ул. Социалистическая, 28а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	59,2	59,2	собственные средства
с. Переясловка, ул. Свободы, 1б	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	59,7	59,7	собственные средства
п. Труд, ул. Центральная, 55а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	63,5	63,5	собственные средства
с. Красноярка, ул. Новая, 37	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	66,4	66,4	собственные средства
с. Красноярка, ул. Центральная, 1а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	57,7	57,7	собственные средства
с. Покровка, ул. Нагорная, 2	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	67,9	67,9	собственные средства
с. Чистюнька, ул. Правая Заречная, 11а	Замена насоса ЭЦВ 4-2,5-105	57,8	57,8	собственные средства
с. Чистюнька, ул. Советская, 29а	Замена насоса ЭЦВ 6-16-140	78,8	78,8	собственные средства
с. Чистюнька, ул. Новая, 45а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	78,8	78,8	собственные средства
с. Чистюнька, ул. Новая, 52а	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-105	66,4	66,4	собственные средства
с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44	Замена насоса ЭЦВ 8-25-125	94,9	94,9	собственные средства
с. Топчиха, ул. Пролетарская, 44	Замена насоса ЭЦВ 8-40-150	129,9	129,9	собственные средства
с. Топчиха, ул. Комарова, 40	Замена насоса ЭЦВ 8-25-125	94,9	94,9	собственные средства
с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19	Замена насоса ЭЦВ 8-25-125	100,7	100,7	собственные средства
с. Топчиха, ул. Заводская, 7а	Замена насоса ЭЦВ 6-16-110	81,0	81,0	собственные средства
с. Топчиха, ул. Мира, 11а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	57,7	57,7	собственные средства
с. Хабазино, ул. Степная, 7а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	58,4	58,4	собственные средства
с. Парфёново, ул. Октябрьская, 62	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125	62,0	62,0	собственные средства
с. Парфёново, ул. Тихая Поляна, 82	Замена насоса ЭЦВ 8-40-150	104,2	104,2	собственные средства
с. Парфёново, ул. Ползунова, 19а	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125	62,0	62,0	собственные средства

п. Комариха, ул. Центральная, 10А	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125	63,2	63,2	собственные средства
с. Песчаное, ул. Победы, 1а	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125	67,6	67,6	собственные средства
п. Кировский, ул. Солнечная, 15б	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	69,3	69,3	собственные средства
п. Кировский, ул. Садовая, 72а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	69,3	69,3	собственные средства
п. Кировский, ул. Солнечная, 27а	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80	69,3	69,3	собственные средства
Топчихинский район	Ограждение водонапорной башни	559,70	234,21	средства концедента
Топчихинский район	Ограждение водонапорной башни	559,70	157,81	средства концедента

Администрация Топчихинского района Алтайского края не предоставляла субсидию ООО «РСУ» на выполнение мероприятий по ограждению водонапорных башен, так как вышеуказанные мероприятия были выполнены в рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» по муниципальным контрактам от 26.05.2025 №№ 2025-32, 2025-33 на выполнение работ по капитальному ремонту водозаборных узлов, расположенных по адресам: Алтайский край, Топчихинский район, с. Макарьевка, ул. Садовая, ба; Алтайский край, Топчихинский район, п. Ключи, ул. Центральная, 18а.



Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель рабочей группы:

Заместитель председателя рабочей группы:

Секретарь рабочей группы:

Члены рабочей группы:


M.C. Исупов

A.A. Вильмискина

M.C. Захарова

A.A. Коржов

A.A. Путилина

E.D. Трусов